



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

**MUNICIPIO DE
HUEYPOXTLA**

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

ENTE PÚBLICO:

MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA

No.

0117

No de Control	Nombre de la Obra	DATO DE LA OBRA				AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
		Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
16	Construcción de Drenaje Sanitario en carrada San Felipe. del cad.0+000 al cad. 0+090, en la localidad de San Marcos Jilotzingo, municipio de Hueyoxtla, estado de México.	CONTRATO	SAN MARCOS JILOTZINGO	60	25010 1	109,259.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
17	Construcción de Drenaje Sanitario en carrada Paseo del Ángel. del cad. 0+000 al cad. 0+085, en la localidad de San Marcos Jilotzingo, municipio de Hueyoxtla, estado de México.	CONTRATO	SAN MARCOS JILOTZINGO	40	25010 1	88,483.21	0.00	0.00	0.00	0.0				
20	Construcción de drenaje sanitario en varias calles de la colonia Nueva San Juan, en la localidad de San Juan Tianguistongo, estado de México.	CONTRATO	SAN JUAN TIANGUISTONGO	500	25010 1	532,187.93	0.00	0.00	0.00	0.0				
8	Construcción de drenaje sanitario en calle Venustiano Carranza del cad. 0+000 al 0+173 de la localidad de Santa María Ajolapán Municipio de Hueyoxtla, estado de México.	CONTRATO	SANTA MARÍA AJOLAPAN	50	25010 1	588,856.01	0.00	0.00	0.00	0.0				
41	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de la calle Mandarinas del cad. 0+000 al 0+059, en la localidad de El Carmen, municipio de Hueyoxtla, estado de México.	CONTRATO	EL CARMEN	30	11010 1	454,528.14	0.00	0.00	0.00	0.0				
42	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero del cad. 0+000 al 0+090, en la localidad de El Carmen, municipio de Hueyoxtla, estado de México.	CONTRATO	EL CARMEN	30	11010 1	484,754.29	0.00	0.00	0.00	0.0				
44	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de la calle Aldama del cad. 0+000 al 0+185, en la localidad de Tezontlalpan de Zapata, municipio de Hueyoxtla, estado de México.	CONTRATO	TEZONTLALPAN	150	11010 1	1,511,728.24	0.00	0.00	0.00	0.0				
46	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de la Avenida Álvaro Obregón del cad. 0+000 al 0+095, y la calle Niño Perdido del cad. 0+000 al 0+094 en la localidad de San Pedro La Gloria, municipio de Hueyoxtla, estado de México.	CONTRATO	SAN PEDRO LA GLORIA	1,024	11010 1	1,248,083.43	0.00	0.00	0.00	0.0				
47	Trabajos de la etapa 2 para el "Convenio de colaboración para la rehabilitación de tramo carretero estatal a cargo de la junta local de caminos identificado como el camino no. 1327, (Cuevas - Jilotzingo - San Bartolo Cuautlalpan)", dentro de los municipios de Zumpango, Hueyoxtla, del km 6+820 al km 12+070 Edo. de México.	ADMINISTRACIÓN	HUEYPOXTLA - ZUMPANGO	46,757	11010 1	2,545,562.00	40.21	1,023,468.36	54.96	375,723.64				
48	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de la calle La Culebra del cad. 0+000 al 0+290, y calle Tulipanes del cad. 0+000 al 0+138.40, en la localidad de San Juan Tianguistongo, municipio de Hueyoxtla, estado de México.	CONTRATO	SAN JUAN TIANGUISTONGO	300	25010 1	2,963,334.94	0.00	0.00	0.00	0.0				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE
HUEYPOXTLA

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA

No. 0117

No de Control	Nombre de la Obra	DATO DE LA OBRA Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
							1er Trimestre % de avance	1er Trimestre Monto ejercido	2do Trimestre % de avance	2do Trimestre Monto ejercido	3er Trimestre % de avance	3er Trimestre Monto ejercido	4to Trimestre % de avance	4to Trimestre Monto ejercido
19	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico y obras complementarias de las calle Los Caporales del cad. 0+000 al 0+198.20, en la localidad de San Juan Tianguistongo, municipio de Hueypoxtla, estado de México.	ADMINISTRACIÓN	SAN JUAN TIANGUISTONGO	450	25010 1	2,038,866.06	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico y obras complementarias de la calle Unión del cad. 0+000 al 0+091 y la calle Teodoro Montes del cad. 0+000 al 0+139, en la localidad de Santa María Ajolapan, municipio de Hueypoxtla, estado de México.	CONTRATO	SANTA MARÍA AJOLAPAN	46,767	25010 1	2,286,131.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
22	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de la calle Primero de Mayo del cad. 0+000 al 0+255, en la cabecera municipal de Hueypoxtla, estado de México.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL HUEYPOXTLA	200	25010 1	1,693,033.49	0.00	0.00	0.00	0.00				
26	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de la calle Espiga del cad. 0+000 al 0+200, en la localidad de San Francisco Zacacalco, municipio de Hueypoxtla, estado de México.	CONTRATO	SAN FRANCISCO ZACACALCO	200	25010 1	1,945,491.16	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de la calle del Naranja del cad. 0+000 al 0+135, en la localidad de Santa María Ajolapan, municipio de Hueypoxtla, estado de México.	CONTRATO	SANTA MARÍA AJOLAPAN	300	25010 1	1,082,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de la Avenida del Trabajo del cad. 0+000 al 0+166, en la localidad de Santa María Ajolapan, municipio de Hueypoxtla, estado de México.	CONTRATO	SANTA MARÍA AJOLAPAN	2,000	25010 1	1,785,747.66	0.00	0.00	0.00	0.00				
27	Construcción de bulevar carretera Hueypoxtla - Ajolapan del cad. 0+000.00 al 0+443 (Entre Carretera Hueypoxtla - Ajolapan y carretera con autoserio en norte) Santa	CONTRATO	SANTA MARÍA AJOLAPAN	10,583	26010 1	7,424,358.93	0.00	0.00	0.00	0.00				
29	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico y obras complementarias de la calle Pinó Suarez del cad. 0+000 al 0+385, en la localidad de San Marcos Jilotzingo.	CONTRATO	SAN MARCOS JILOTZINGO	500	26010 1	3,359,849.57	0.00	0.00	0.00	0.00				
30	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de la calle Ejido del cad. 0+000 al 0+193, en la localidad de El Carmen, municipio de Hueypoxtla, estado de México.	CONTRATO	EL CARMEN	30	26010 1	1,124,786.66	0.00	0.00	0.00	0.00				
31	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico y obras complementarias de la calle Francisco I. Madero del cad. 0+000 al 0+270 en la localidad de Tezontlalpan de Zapáta, municipio de Hueypoxtla, estado de México.	CONTRATO	TEZONTLALPAN	150	26010 1	2,400,747.16	0.00	0.00	0.00	0.00				
32	Construcción de pavimentación de concreto Asfáltico de la Avenida 20 de Noviembre del cad. 0+000 al 1+270, en la localidad de San José Bata, municipio de Hueypoxtla, estado de México.	ADMINISTRACIÓN	SAN JOSÉ BATA	46,767	26010 2	13,823,529.41	0.00	0.00	0.00	0.00				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
HUEYPOXTLA

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2028

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA

No. 0117

No de Control	Nombre de la Obra	DATO DE LA OBRA				AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
		Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
33	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en calle Axotli del cad. 0+000.00 al 0+170.00 y pavimentación complementaria en la Avenida Emiliano Zapata del cad 0+000 al 0+056.00, en la localidad de Santa María Ajoloapan, municipio de Hueypoxtla, estado de México.	CONTRATO	SANTA MARÍA AJOLOAPAN	48,757	26010 2	1,480,847.38	0.00	0.00	0.00	0.0				
34	Construcción de pavimentación con carpeta hidráulica en calle Cañada del cad. 0+000 al 0+145, San Francisco Zacacalco, municipio de Hueypoxtla, estado de México.	CONTRATO	SAN FRANCISCO ZACACALCO	9,045	26010 2	689,725.38	0.00	0.00	0.00	0.0				
36	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de la calle Vicente Guerrero del cad. 0+000 al 0+185 en la localidad de Guadalupe Nopala, municipio de Hueypoxtla, estado de México.	CONTRATO	GUADALUPE NOPALA	300	26010 2	1,108,260.23	0.00	0.00	0.00	0.0				
37	Rehabilitación de techumbre y construcción de obras complementarias del auditorio municipal en la cabecera municipal de Hueypoxtla, Estado de México.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL HUEYPOXTLA	4,767	26010 2	3,713,340.22	0.00	0.00	0.00	0.0				
48	Mantenimiento de vialidades por medio de bacheo en carpeta asfáltica en diferentes localidades del municipio de Hueypoxtla, estado de México	ADMINISTRACIÓN	TODO EL MUNICIPIO	48,757	11010 1	1,500,750.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
8	Rehabilitación de carpeta asfáltica de la calle Francisco Javier Mina del cad. 0+000 al cad. 1+003, en la localidad de San Marcos Jilotzingo, municipio de Hueypoxtla.	CONTRATO	SAN MARCOS JILOTZINGO	9,808	25010 1	7,047,467.62	0.00	0.00	0.00	0.0				
28	Construcción de infraestructura para cámara de vigilancia en entronque de autopista del arco norte, en la localidad de Santa María Ajoloapan, municipio de Hueypoxtla, estado de México.	CONTRATO	SANTA MARÍA AJOLOAPAN	48,757	26010 1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
39	Construcción de paraderos frente a la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UBM), en la carretera Hueypoxtla - Ajoloapan de la cabecera municipal de Hueypoxtla, estado de México.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL HUEYPOXTLA	1,500	11010 1	353,240.09	0.00	0.00	0.00	0.0				
40	Construcción de la primer etapa de la unidad deportiva en la localidad de San Francisco Zacacalco, municipio de Hueypoxtla, estado de México.	CONTRATO	SAN FRANCISCO ZACACALCO	9,045	11010 1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
21	Construcción de infraestructura para el Sistema municipal DIF Hueypoxtla, en la cabecera municipal de Hueypoxtla, estado de México.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL HUEYPOXTLA	4,767	25010 1	2,622,086.65	0.00	0.00	0.00	0.0				
7	Rehabilitación del DIF Ajoloapan, en la localidad de Santa María Ajoloapan, municipio de Hueypoxtla, Estado de México.	CONTRATO	SANTA MARÍA AJOLOAPAN	48,757	26010 1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
35	Construcción de foro al aire libre en la localidad de Guadalupe Nopala, municipio de Hueypoxtla, estado de México.	CONTRATO	GUADALUPE NOPALA	2,982	26010 2	2,541,255.33	0.00	0.00	0.00	0.0				

**PbRM-11** **Seguimiento trimestral del programa anual de obras**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE HUÉYPOXTLA

No. 0117

[illegible]



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
HUEYPOXTLA

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA

No. 0117

No de Control	Nombre de la Obra	DATO DE LA OBRA				AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA								
		Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
3	Electrificación de Avenida el Capulín del cad. 0+000 al 0+140 y cerrada Hernandez del cad. 0+000 al 0+200 en la localidad de Santa María Ajoloapan, municipio de Huamantla, Estado de México.	ADMINISTRACIÓN	SANTA MARÍA AJOLOAPAN	150	25010 1	\$00,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
1	Electrificación para pozo profundo de agua entubada en la localidad de San Jose Bata, Municipio de Hueypoxtla, estado de México.	ADMINISTRACIÓN	SAN JOSÉ BATA	2,604	25010 2	1,441,632.14	77.05	1,264,809.72	85.78	143,448.06				
49	Construcción de barda perimetral en escuela primaria Ignacio zaragoza del cad. 0+000 al cad 0+44.00 en la comunidad de San Marcos Jilotzingo, municipio de Hueypoxtla, estado de México.	ADMINISTRACIÓN	SAN MARCOS JILOTZINGO	690	11010 1	471,632.80	0.00	0.00	11.98	\$58,503.80				

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ROSA ELVA BARRERA FLORES

GOBIERNO MUNICIPAL
HUEYPOXTLA
CONSTRUYE EL BIENESTAR SOCIAL
2025-2027

C. MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL

DIRECTOR DE LA DIPPE

C. EDGAR ANTONIO CRUZ VIDAL

TESORERO MUNICIPAL

L.A. JUAN GUADALUPE RAMÍREZ VAZQUE

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING CARLOS NAVARRO CRUZ

Fecha de elaboración:

Día Mes Año

11 08 2026

